

姚安县前适线县道提升改造工程项目（弃土场） 临时用地土地复垦竣工验收专家组意见

姚安县自然资源局组织相关工作人员和抽取相关技术专家组成检查验收组，根据《姚安县前适线县道提升改造工程项目（弃土场）临时用地土地复垦方案报告书》、《姚安县前适线县道提升改造工程项目（弃土场）临时用地土地复垦验收调查报告书》、以及《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》、《土地复垦验收规程》等有关要求，于2024年12月10日对该项目土地复垦工作进行全面检查验收，形成专家组意见如下：

一、项目概况

（一）项目立项批复情况

在国家《巩固脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴战略》的政策指引下，2021年“姚安县前适线县道提升改造工程”已列入姚安县“十四五”乡镇通三级及以上公路建设项目中。根据《姚安县行政审批局关于对姚安县乡镇通三级及以上公路（姚安县前适线县道提升改造工程）建设项目一阶段施工图设计及预算审查的批复》（姚行政复【2021】123号）文件，同意对本项目按设计要求实施，项目建设单位为姚安县交通运输局。

姚安县前适线县道提升改造工程项目起点位于前场镇，接G227左侧，沿现有前适线布设，路线整体走向西向东，途经前场镇木署村、稗子田村、适中乡月明村、菖河村、三木村、适中村，止点位于适中乡卫生院门口，与适中至培龙公路相接。路线总长22.05公里。

（二）土地复垦方案编制情况

2022年2月，姚安县交通运输局委托云南省有色地质局楚雄勘查院编制了《姚安县前适线县道提升改造工程项目(弃土场)临时用地土地复垦方案报告书》。

2022年4月，《姚安县前适线县道提升改造工程项目(弃土场)临时用地土地复垦方案报告书》由姚安县自然资源局组织通过审查，取得评审备案文件，并预存复垦保证金8.37万元。复垦方案中，本项目临时用地共弃土场1个地块，总面积0.5027hm²。占用地类全部为有林地。复垦土地面积0.5027hm²。复垦规划有林地面积0.2972hm²，复垦灌木林地面积0.2055hm²，土地复垦率为99.99%。项目临时用地使用期限为2022年02月至2024年01月。

二、实际损毁土地情况

该项目在建设过程中，姚安县前适线县道提升改造工程项目(弃土场)临时用地实际损毁土地总面积为0.5702hm²，实际损毁土地面积比复垦方案预测损毁土地总面积0.5027hm²增加0.0675hm²。其中损毁有林地面积0.5524hm²，损毁其他林地面积0.0178hm²。

三、土地复垦任务完成情况

（一）土地复垦情况

姚安县前适线县道提升改造工程项目(弃土场)临时用地于2024年3月完成土地复垦工程。经实地调查，项目区临时用地实际损毁面积0.5708hm²，完成土地复垦面积为0.5014hm²，其中：复垦为有林地0.2743hm²，灌木林地0.2271hm²，主体工程设计排水沟、截洪沟留续使用，占用面积：0.0688hm²。主要涉及的复垦措施包含土壤剥覆工程、场地清理、场地平整、排水工程、临时防护工程、林草恢

复工程等。

完成复垦工程量：(1) 土壤重构工程：表土剥离及回覆 1508.1m³、场地清理工程量为 1005.4m³；场地平整即人工削放坡找平工程量为 180.05m³；(2) 植被重建工程：复垦有林地 0.2743 公顷，复垦灌木林地 0.2271 公顷，栽植水冬瓜 832 株，撒播黑麦草 0.8627 公顷（含临时防护面积）。

（二）复垦资金使用情况

主体工程完工后，临时用地土地复垦工作由施工单位自行组织复垦，根据实际完成复垦工程量，结合土地复垦方案报告中预算单价进行竣工结算，复垦工程实际使用工程施工费施工费结算 6.70 万元，比预算工程施工费 6.18 万元增加 0.52 万元。

实际复垦费用增加主要为实际损毁面积较复垦方案增加，临时用地整体使用面积增加，施工复垦过程中各种工程量存在不同变化，应当地政府及村民要求复垦方向局部发生变化，最终造成实际复垦工程施工费略高于原复垦方案估算费用。

四、土地复垦中存在的问题及整改情况

项目验收组通过现场检查、征询复垦区所在地村组、村民代表意见、听汇报、查阅档案和数据复核等方式，对项目实施情况及其成果进行验收，并提出整改完善意见，复垦义务方在规定时间内完成了整改，提交了完善后竣工资料。

五、验收结论

综上所述，本工程复垦设施布局合理，实施的复垦措施质量合格，运行情况良好，水土流失防治效果明显。实际复垦工程措施和方法得当，复垦效果较好，复垦投资合理。望认真做好整改完善工作，并及

时报姚安县自然资源局审批。

- 附件：1、验收专家组、验收组成员名单
2、验收整改完善意见

竣工验收专家组： 
2025年6月30日


